

COMUNE DI OCCHIOBELLO																		
AREA LAVORI PUBBLICI E RESPONSABILE PROGRAMMA TRIENNALE																		
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021 - 2023) approvato con D.G. 34 del 31/03/2021																		
Processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO																		
Indice di rischio: ALTO																		
Opere di importo rilevante - Pubblicazione on-line di rapporti periodici che sintetizzino l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo																		
Codice Opera - CUP	Descrizione	Tipologia di lavoro	stato lavori	Responsabile del Procedimento	Consegna dei lavori		Ultimazione lavori		S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori)					C.R.E./ Collaudo - Data	Importo complessivo dell'opera	importo di contratto (esclusa l'Iva)	Liquidato IVA compresa	Pagato
					Data prevista	Data effettiva	Data prevista	Data effettiva	Numero	Lavori eseguiti alla data del	Data Emissione	Importo	%					
D21B15000360002	PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - PISTE CICLABILI - 2° STRALCIO	Piste ciclabili	In corso	RAFFAGNATO LORENZO	31/01/21	23/11/20	23/08/21		2	12/08/21	06/08/21	473.173,80	41,50%		1.890.000,00	1.143.772,46	517.888,72	517.888,72
D29J21005680001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE VIA AMENDOLA	efficientamento energetico	In corso	RAFFAGNATO LORENZO	20/07/21	20/07/21	30/09/21						0,00					
D27H21005410001	MANUTENZIONE CIMITERO MAGGIORE – I STRALCIO	manutenzione straordinaria	In corso	RAFFAGNATO LORENZO	15/09/21	15/09/21	15/11/21						0,00%					
	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO - PER QUANTO DI COMPETENZA DELL'ENTE	Piste ciclabili	In corso	Lavori proposti, coordinati e appaltati dalla Provincia di Rovigo – Partecipazione del Comune con trasferimento onere di competenza.													29.270,84	29.270,84
DATA AGGIORNAMENTO PUBBLICAZIONE: 20/09/2021																		
rif.ti: Legge 190/2012 - D. Lgs. 33/2013																		
PUBBLICAZIONE N. 2-2021																		